



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 01

CONTRATADA: VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTO ME

CNPJ: 04.399.361/0001-04

RECURSO : PRÓPRIOS

RESP. TÉCNICO : CLAYTON DE ARAUJO VASCONCELOS

CREA : PE 028762 - PE

LOCALIZAÇÃO : CENTRO - CONDADO - PE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE CONDADO - PE

VALOR DO CONTRATO: R\$ 196.996,05

PROCESSO LICITATORIO: 018/2021

ORDEM DE SERVIÇO: 04/01/2022

CONTRATO: 042/2021

PERÍODO DE: 04/01/2022 a 15/02/2022

DATA DA MEDIÇÃO: 15/02/2022

VALOR DO BM: R\$ 25.011,16

PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 (meses)

INÍCIO DA OBRA: 10/01/2022

TERMINO DA OBRA: 10/08/2022

TOMADA DE PREÇO: 002/2021

ADITIVO DE VALOR: R\$

Item	Descrição dos Serviços do Orçamento	Unid.	Unidade	Custo	Quantidade			Financeiro			
					Previsão	Medido no período	Acumulado incluindo o Período	Previsão	Medido no período	Acumulado incluindo o Período	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 22* ADESIVADA DE 2,0 X 1,125* M	M²		224,07	6,00	6,00	1.344,42	1.344,42	1.344,42	1.344,42	
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018.	M²		82,52	286,80	286,80	23.666,74	23.666,74	23.666,74	23.666,74	
1.3	DEMOLUÇÃO DE MEIO-FIO.	M		3,41	286,80		977,99				
							25.989,15	25.011,16		25.011,16	
2	URBANIZAÇÃO										
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	M		45,55	286,80		13.069,74				
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M		43,62	308,06		13.437,58				
2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M²		71,80	356,00		25.560,80				
2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M²		79,520	137,00		10.894,24				
2.5	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018.	M²		13,640	214,00		2.918,96				

Clayton A. Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA 28.762-D / PE

SECRETARIA MUNICIPAL DO CONDADO
Felipe Roberto Miranda de Araújo
Secretário Municipal de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos
Portaria nº 003/2021

Somerset Lins
Engenheiro C
CREA 27.756

Item	Descrição dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsão	Quantidade		Financeiro			
					Medido no período	Acumulado incluindo o período	Previsão	Medido no período	Acumulado incluindo o período	
2.6	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018	UN	80,76	6,00						
2.7	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M²	3,36	214,00			484,56			
2.8	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	M²	66,56	77,31			719,04			
							5.145,75			
							72.224,67			
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
3.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 P	UN	1.851,99	1,00			1.851,99			
3.2	POSTE DE CONCRETO DUPLA T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 9451)	UN	776,77	1,00			776,77			
3.3	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPLEMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	478,69	1,00			478,69			
3.4	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM	UN	2.279,16	4,00			9.116,64			
3.5	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	113,84	16,00			1.821,44			
3.6	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	976,96	16,00			15.631,36			
3.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	633,37	1,00			633,37			
3.8	ABRAÇADERA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	26,86	16,00			429,76			
3.9	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	24,79	4,00			99,16			
3.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,49	114,00			1.879,86			
3.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,13	306,00			4.682,18			

Clayton A. Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA 28.762-D / PE

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
Felipe Borlino - Diretor de Arquivo
Secretário Executivo do Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos
PONTA GROSSA - 08/9/2021

Samuel Lobo de M
Engenheiro
CREA 57 1469

Item	Descrição dos serviços do Orçamento	Unid.	Curso	Unitário	Previsto	Quantidade		Financeiro		
						Medido no período	Acumulado Includido o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado Includido o Período
3.12	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40 M. AF_12/2020	UN		246,52	6,00			1.479,12	-	-
3.13	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 150LM/W, Autocoll, branca, ref.: RMALED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar.	UN		1.509,03	4,00			6.012,12	-	-
3.14	Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio pintado, difusor em vidro plano (caço, ref.: F-5023/M da Projeto ou similar	UN		209,75	32,00			6.712,00	-	-
4	BANCOS /PRE-MOLDADOS							51.604,46	-	-
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3		71,96	18,93			1.362,20	-	-
4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3		509,49	1,89			962,94	-	-
4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2		79,68	29,89			2.381,64	-	-
4.4	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCC 20 MPa, CONDIÇÃO BINBR 12855, LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3		2.806,42	10,95			30.730,30	-	-
4.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2		5,90	7,18			42,36	-	-
4.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF_06/2014	M2		33,79	32,23			1.089,05	-	-
4.7	GRADES PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO	UN		190,41	36,00			6.854,76	-	-
5.0	PINTURA							43.423,25	-	-
5.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2		19,84	189,24			3.754,52	-	-
TOTAL GERAL								196.998,05	23.011,16	23.011,16

Clayton A. Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA 28.762-D / PE

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
Felipe Bolsini / Mayor de Aroujo
Secretário de Planejamento
Urban, Obras e Serviços Públicos
Portaria nº 003/2021

Somuel Lobo da
Engenharia
CREA 57



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE CONDADO - PE

LOCAL: Condado - PE

RECURSOS : Proprios

DATA: 15/12/2022

MEMORIA DO BOLETIM 01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Item		UNIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	REPETIÇÕES	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M ²	3,00	2,00			6,00
						total	6,00
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018.	M ²	59,00	2,00			118,00
	lado lateral (posto de combustivel)		17,00	2,00			34,00
	lado posterior(borracharia)		68,00	2,00			136,00
	lado da PE						
						total	288,00

Clayton A. Vasconcelos
Engenheiro CIVIL
CREA 28.762-D / PE

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
Felipe Augusto Assis de Araújo
Secretário Municipal de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos
Portaria nº 003/2021

Simeon Leão de M
Engenheiro C
CREA 15354



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 02

CONTRATADA: VASCONCELOS E MAGALHÕES EMPREENDIMENTO ME CNPJ: 04.393.361/0001-04

RECURSO : PROPRIOS

RESP. TÉCNICO : CLAYTON DE ARAUJO VASCONCELOS

CREA : PE 028762 -PE

LOCALIZAÇÃO : CENTRO - CONDADO - PE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE CONDADO - PE

VALOR DO CONTRATO: R\$ 196.996,05

PROCESSO LICITATORIO: 018/2021

ORDEM DE SERVIÇO: 04/01/2022

CONTRATO: 042/2021

PERIODO DE: 15/02/2022 a 12/05/2022

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2022

VALOR DO BM : R\$ 52.548,72

PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 (meses)

INICIO DA OBRA: 10/01/2022

TERMINO DA OBRA: 10/06/2022

TOMADA DE PREÇO: 002/2021

ADITIVO DE VALOR: R\$

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade		Financeiro					
					Medido no período	Acumulado incluindo o período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	224,07	6,00		6,00	1.344,42	-			1.344,42	
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_05/2018.	M²	82,52	286,80		286,80	23.666,74	-			23.666,74	
1.3	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO.	M	3,41			-	25.011,16	-			25.011,16	
2	URBANIZAÇÃO											
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,											
2.1	CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2016	M	45,55	110,00		-	5.010,50	-			-	
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,											
2.2	CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_06/2016_P	M	43,62	136,20	136,20	136,20	5.941,04	5.941,04	5.941,04		5.941,04	

Clayton A. Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA 28.762-D/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
Felipe Barbosa Nogueira de Araújo
Secretário Municipal de Planejamento,
Urbano, Obras e Serviços Públicos
Portaria nº 003/2021

Sociedade Leste de Engenharia
Engenheiro Civil
CREA 57.63-D/PE

Item	Descrição dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsão	Quantidade		Financeiro			
					Medido no período	Acumulado incluindo o período	Previsão	Medido no período	Acumulado incluindo o período	
2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M²	71,80	356,00	86,91	86,91	25.560,80	6.240,14	6.240,14	-
2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM. ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M²	79,520	137,00	-	-	10.894,24	-	-	-
2.5	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018.	M²	13,640	214,00	-	-	2.918,96	-	-	-
2.6	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018	UN	80,76	6,00	-	-	484,56	-	-	-
2.7	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018.	M²	3,36	214,00	-	-	719,04	-	-	-
2.8	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO. ESPESURA ZCM. AF_09/2020	M²	66,56	-	-	-	-	-	-	-
2.9	CONCRETO ARMADO PRONTO. FCK 15 MPA, CONDIÇÃO B (NBR-12855), LANÇADO EM FUNDADOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	1.975,38	7,81	7,14	7,14	15.427,72	14.104,21	14.104,21	-
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						66.956,86	26.285,39	26.285,39	
3.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 P 8451].	UN	1.851,99	1,00	-	-	1.851,99	-	-	-
3.2	POSTE DE CONCRETO DUPLIO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451).	UN	776,77	1,00	-	-	776,77	-	-	-
3.3	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	478,69	1,00	-	-	478,69	-	-	-
3.4	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIÂMETRO INFERIOR = *145* MM	UN	2.279,16	-	-	-	-	-	-	-
3.5	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	113,84	24,00	-	-	2.732,16	-	-	-
3.6	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	976,96	24,00	-	-	23.447,04	-	-	-
3.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	633,37	1,00	-	-	633,37	-	-	-

Clayton A. Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA 28.762-D/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
Felipe Bolding Muniz de Araújo
Secretário Mu. de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos
Partida nº 023/2021

Santuel L. da Silva
Engenheiro Civil
CREA 57.420/M

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade			Financeiro		
					Medido no Período	Acumulado Período	Previsto	Medido no período	Acumulado Incluído o Período	
3.8	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	26,86	24,00			-	644,64	-	-
3.9	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	24,79				-	-	-	-
3.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1,1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,49				-	-	-	-
3.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,13	386,00			-	4.682,18	-	-
3.12	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	246,52	12,00			-	2.958,24	-	-
3.13	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000K, 150LM/W, Autovolt, branca. ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar.	UN	1.503,03	4,00			-	6.012,12	-	-
3.14	Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio pintado, difusor em vidro plano fosco. ref. F-5023/M da Projeto ou similar	UN	209,75				-	-	-	-
3.15	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4) APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	8,02	160,00			-	1.283,20	-	-
3.16	POSTE RETO SIMPLES GALVA FOGO C/4M DE ALTURA UTIL COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	UN	1.119,53	12,00			-	13.434,36	-	-
BANCOS /PRE-MOLDADOS								58.934,76		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	71,96	19,3035			-	1.389,08	-	-
4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017.	M3	509,49	1,89			-	962,94	-	-
4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	79,68	130,90	130,90	130,90	130,90	10.430,11	10.430,11	10.430,11

Clayton A. Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA28.762-D/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
Felipe Babinho Muniz de Araújo
Secretário Municipal de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos
Portaria nº 003/2021

Santinel Lisboa
Engenheiro C
CREA 57/564

Item	Descrição dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade		Financeiro			
					Medido no período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o Período	
4.4	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCC 20 MPA, CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	2.806,42	5,37	0,48	0,48	15.070,48	1.347,08	1.347,08	
4.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	5,90	163,49	163,49	163,49	964,59	964,59	964,59	
4.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	33,79	163,49	163,49	163,49	5.524,33	5.524,33	5.524,33	
4.7	GRADES PRE-MOLDADAS EM CONCRETO AF_06/2014	UN	190,41	42,00	42,00	42,00	7.997,22	7.997,22	7.997,22	
5.0	PINTURA									
5.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	19,84	189,24			3.754,52			
TOTAL GERAL								196.996,05	52.548,72	77.559,88

Clayton A. Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA 28.762-D/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DO GOIOXIN
Felipe Bolívar Matiz de Araújo
Secretário Municipal de Planejamento,
Urbano, Obras e Serviços Públicos
Portaria nº 003/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE

ORRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE CONDADO - PE

LOCAL: Condado - PE

RECURSOS : Proprios

DATA : 12/05/2022

MEMORIA DO BOLETIM 02

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	URBANIZAÇÃO	UNIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	REPETIÇÕES	TOTAL
2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1320 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M					
2.2	CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1320 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M					
2.3	EXECUÇÃO DE PASSIEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	6,30	0,50			3,15
	passieio		4,00	1,70			6,80
			23,00	2,26			51,98
			5,00	0,50			2,50
			5,30	2,28			12,08
			4,00	2,60			10,40
2.9	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCX 15 MPA,CONDICAO B(NBR-12655), LANCAO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	44,00	0,07	0,38		1,17
	area 01		41,00	0,07	0,38		1,09
	base do letreiro(área de um trapézio)		12,10	0,07	5,76		4,88
4	BANCOS /PRE-MOLDADOS						
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	12,90	0,40	0,40		2,06
	base rampa		35,20	0,40	0,40		5,63
	base muretas		13,35	0,40	0,40		2,14
			3,90	0,40	0,40		0,62
4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	34,00	1,00			34,00
	muretas		3,80	0,95			3,61
			5,00	0,90			4,50
			3,90	0,80			3,12
	area de um triângulo		11,90	0,90	2,00		5,36
			13,35	0,84			5,61
	base do letreiro		1,00	0,10			0,10
			51,60	0,30			15,48
			41,00	0,10			4,10
			37,35	0,20			7,47
	rampa		11,00	1,00	2,00		5,50
	patamar da rampa		1,00	0,92			0,92
	bancos		1,55	0,60	2,00		1,86
			0,50	0,60	1,00		0,30
			2,50	0,60	2,00		3,00
			2,20	0,60	2,00		2,64
			3,15	0,60	2,00		3,78
			3,00	0,60	2,00		3,60
			3,80	0,60	4,00		9,12
	areas planas		4,00	0,40	1,00		1,60
			4,00	0,40	1,00		1,60
			5,00	0,40	1,00		2,00
			2,00	0,40	1,00		0,80
			1,10	0,40	1,00		0,44
	areas do triângulo		3,10	0,60	1,00		1,86
	base		1,50	0,60	2,00		0,90
			1,50	0,60	2,00		0,90
			1,55	0,60	2,00		0,93

Felipe Bulhões Muniz de Araújo
Secretário Muni. de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos
Portaria nº 003/2021

Clayton A. Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA 28.762-D/PE

Somuel Lobo de M
Engenheiro Civil
CREA 57.911



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE

CONTRATADA: VASCONCELOS E MAGALHÕES EMPREENDIMENTO ME CNPJ: 04.393.361/0001-04

RESP.TÉCNICO : CLAYTON DE ARAÚJO VASCONCELOS CREA : PE 028762 -PE

BO LETIM DE MEDIÇÃO - 03

RECURSO : PROPRIOS

LOCALIZAÇÃO : CENTRO - CONDADO - PE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE CONDADO - PE

PROCESSO LICITATORIO: 018/2021

ORDEN DE SERVIÇO: 04/01/2022

CONTRATO: 042/2021

VALOR DO CONTRATO: R\$ 196.996,05

PERÍODO DE: 12/05/2022 a 28/07/2022

VALOR DO BM : R\$ 50.336,64

PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 (meses)

INÍCIO DA OBRA: 10/01/2022

TERMINO DA OBRA: 10/06/2022

ADITIVO DE VALOR: R\$

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Quantidade		Acumulado incluindo o Período	Previsto	Financeiro		Acumulado incluindo o Período
				Medido no período	Previsto			Medido no período	Previsto	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	224,07	6,00	6,00	1.344,42	1.344,42	-	-	1.344,42
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018.	M²	82,52	286,80	286,80	23.666,74	23.666,74	-	-	23.666,74
1.3	DEMOLICAÇÃO DE MEIO-FIO.	M	3,41							
2	URBANIZAÇÃO									
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	45,55	110,00	110,00	5.010,50	5.010,50	5.010,50	5.010,50	5.010,50
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	43,62	136,20	136,20	5.941,04	5.941,04	-	-	5.941,04

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
Felipe Balbino Muniz de Araújo
Secretário Municipal de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos
Data: 12/05/2022

Sociedade Lda
Engenharia Civil
CREA 57.433/PE

Clayton de A. Vasconcelos
Cria CREA 28.762/DIPE


Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Quantidade			Financeiro		
				Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o Período
2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	71,80	356,00	269,09	356,00	25.560,80	19.320,66	25.560,80
2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	79,520	137,00	59,00	59,00	10.894,24	4.691,68	4.691,68
2.5	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018.	M²	13,640	214,00	R\$ 214,00	214,00	2.918,96	2.918,96	2.918,96
2.6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018	UN	80,76	6,00		-	484,56	-	-
2.7	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018.	M²	3,36	214,00	214,00	214,00	719,04	719,04	719,04
2.8	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M²	66,56			-	-	-	-
2.9	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA, CONDIÇÃO B(NBR-12655), LANÇADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	1.975,38	7,81		7,14	15.427,72	-	14.104,21
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						66.956,86	32.660,84	58.946,23
3.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 P	UN	1.851,99	1,00		-	1.851,99	-	-
3.2	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451).	UN	776,77	1,00		-	776,77	-	-
3.3	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	478,69	1,00		-	478,69	-	-
3.4	POSTE CONICO CONTINUIO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM	UN	2.279,16			-	-	-	-
3.5	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	113,84	24,00		-	2.732,16	-	-
3.6	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	976,96	24,00		-	23.447,04	-	-
3.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	633,37	1,00		-	633,37	-	-

PREFEITO MUNICIPAL
Felipe Botelho Menezes
Secretário Municipal de Administração
Urbanismo, Obras e Serviços Públicos

Sociedade Lda de Engenharia Civil
CREA 57.78-DPE

Clayton de A. Vasconcelos
Eng. Civil CREA 28.762-0/PE


Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo		Quantidade			Financeiro		
			Unitário	Previsão	Medido no período	Previsão	Medido no período	Acumulado incluindo o Período		
3.8	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	26,86	24,00	-	644,64	-	-	-	
3.9	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	24,79	-	-	-	-	-	-	
3.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,49	-	-	-	-	-	-	
3.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,13	386,00	-	4.682,18	-	-	-	
3.12	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	246,52	12,00	12,00	2.958,24	2.958,24	2.958,24	2.958,24	
3.13	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 150LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar.	UN	1.503,03	4,00	-	6.012,12	-	-	-	
3.14	Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio pintado, difusor em vidro plano fosco, ref.: F-5023/M da Projeto ou similar	UN	209,75	-	-	-	-	-	-	
3.15	ELETRODUTO RÍGIDO SOLIDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016. P	M	8,02	160,00	160,00	1.283,20	1.283,20	1.283,20	1.283,20	
3.16	POSTE RETO SIMPLES GALVA FOGO C/4M DE ALTURA UTIL COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO.	UN	1.119,53	12,00	12,00	13.434,36	13.434,36	13.434,36	13.434,36	
4	BANCOS /PRE-MOLDADOS					58.934,76		17.675,80	17.675,80	
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	71,96	19,3035	-	1.389,08	-	-	-	
4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS. AF_08/2017.	M3	509,49	1,89	-	962,94	-	-	-	
4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	79,68	130,90	130,90	10.430,11	-	-	10.430,11	


 PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
 Felício Bolzano Muniz de Araújo
 Secretário Municipal de Planejamento
 Urbano, Obras e Serviços Públicos
 Portaria nº 003/2021

Samuel Lobo de Sá
 Engenheiro Civil
 CREA 57.564/DPE


 Clayton de A. Vasconcelos
 Eng. Civil - CREA 28.762/DPE

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Quantidade		Financeiro	
				Medido no período	Acumulado incluindo o período	Medido no período	Acumulado incluindo o período
4.4	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPa, CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	2.806,42	5,37	0,48	15.070,48	1.347,08
4.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014.	M2	5,90	163,49	163,49	964,59	964,59
4.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014.	M2	33,79	163,49	163,49	5.524,33	5.524,33
4.7	GRADES PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO	UN	190,41	42,00	42,00	7.997,22	7.997,22
5.0	PINTURA					42.338,75	26.263,33
5.1	PINTURA DE PISO COM TINTA AGRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	19,84	189,24	-	3.754,52	-
						3.754,52	-
					TOTAL GERAL	196.996,05	127.896,52


 PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
 Felipe Barboza Muniz de Araújo
 Secretário Mun. de Planejamento
 Urbano, Obras e Serviços Públicos
 Portaria nº 003/2021

Samuel L. de Vasconcelos
 Engenheiro Civil
 CREA 57 D/PE


 Cláudio de A. Vasconcelos
 Eng. Civil CREA 28.762 D/PE



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 04

CONTRATADA: VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTO ME CNPJ: 04.393.361/0001-04

RECURSO : PROPRIOS

RESP. TÉCNICO : CLAYTON DE ARAÚJO VASCONCELOS

CREA : PE 028762 -PE

LOCALIZAÇÃO : CENTRO - CONDADO - PE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE CONDADO - PE

VALOR DO CONTRATO: R\$ 196.996,05

PROCESSO LICITATORIO: 018/2021

ORDEM DE SERVIÇO: 04/01/2022

CONTRATO: 042/2021

PERÍODO DE: 28/07/2022 a 03/08/2022

DATA DA MEDIÇÃO: 03/08/2022

VALOR DO BM : R\$ 72.451,15

PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 (meses)

INÍCIO DA OBRA: 10/01/2022

TERMINO DA OBRA: 10/06/2022

TOMADA DE PREÇO: 002/2021

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade		Financeiro			
					Medido no período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o Período	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	224,07	6,00	6,00	6,00	1.344,42	-	1.344,42	
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF- 05/2018.	M²	82,52	286,80	-	286,80	23.666,74	-	23.666,74	
1.3	DEMOLICAO DE MEIO-FIO.	M	3,41	-	-	-	25.011,16	-	25.011,16	
2	URBANIZAÇÃO									
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF- 06/2016	M	45,55	110,00	110,00	110,00	5.010,50	-	5.010,50	
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF- 06/2016, P	M	43,62	136,20	136,20	136,20	5.941,04	-	5.941,04	
2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF- 12/2015	M²	71,80	558,49	202,49	558,49	40.099,58	14.538,78	40.099,58	

Clayton A. Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA 28.762-D/PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE
Portaria nº 003/2021


Sandra L. M. de A. Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA 28.762-D/PE

Item	Descrição dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade		Financeiro		
					Medido no período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o Período
2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	79,520	59,12		59,00	4.701,22	4.691,88	
2.5	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018.	M²	13,640	214,00		214,00	2.918,96	2.918,96	
2.6	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018	UN	80,76			-	-	-	
2.7	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018.	M²	3,36	214,00		214,00	719,04	719,04	
2.8	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M²	66,56			-	-	-	
2.9	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA, CONDIÇÃO B(NBR-12655), LANÇADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	1.975,38	7,14		7,14	14.104,21	14.104,21	
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						73.494,55	14.538,78	73.485,01
3.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO) AF_07/2020 P	UN	1.851,99			-	-	-	
3.2	POSTE DE CONCRETO DUPLIO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 9451).	UN	776,77	1,00	1,00	1,00	776,77	776,77	
3.3	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	478,69	1,00	1,00	1,00	478,69	478,69	
3.4	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIÂMETRO INFERIOR = *145* MM	UN	2.279,16			-	-	-	
3.5	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	113,84			-	-	-	
3.6	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	976,96			-	-	-	
3.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	633,37			-	-	-	
3.8	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	26,86			-	-	-	
3.9	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	24,79			-	-	-	
3.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,49			-	-	-	

Clayton A. Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA 28.762-D/PE

SANITIZADO
Engenharia
CREA 57

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade		Financeiro			
					Medido no período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o Período	
3.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,13							
3.12	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLAS CERÂMICAS MACIÇAS, FLUIDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	246,52	25,00	13,00	25,00	6.163,00	3.204,76	6.163,00	
3.13	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 150LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar.	UN	1.503,03							
3.14	Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio pintado, difusor em vidro plano fosco, ref. F-5023/M da Projeto ou similar	UN	209,75							
3.15	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	8,02	210,00	50,00	210,00	1.684,20	401,00	1.684,20	
3.16	POSTE RETO SIMPLES GALV A FOGO C/4M DE ALTURA UTIL COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	UN	1.119,53	25,00	13,00	25,00	27.988,25	14.553,89	27.988,25	
3.17	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	85,20	8,00	8,00	8,00	681,60	681,60	681,60	
3.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,63	500,00	500,00	500,00	3.315,00	3.315,00	3.315,00	
3.19	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Unid.	408,23	50,00	50,00	50,00	20.411,50	20.411,50	20.411,50	
3.20	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Unid.	348,89	4,00	4,00	4,00	1.395,56	1.395,56	1.395,56	
3.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Unid.	51,06	1,00	1,00	1,00	51,06	51,06	51,06	



Engenheiro Civil

CREA 28.762-D/PE

SECRETARIA MUNICIPAL DO COMANDO
Felipe Roberto Cruz de Araújo
 Secretário Municipal de Planejamento
 Urbano, Obras e Serviços Públicos
 Portaria nº 003/2021

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsão	Quantidade		Acumulado		Financeiro	
					Medido no período	Acumulado no Período	Previsão	Medido no período	Acumulado no Período	
3.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Unid.	20,08	3,00	3,00	3,00	60,24	60,24	60,24	
4	BANCOS /PRE-MOLDADOS									
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	71,96	19,3035			1.389,08	-	-	
4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	509,49	1,89			962,94	-	-	
4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	79,68	130,90		130,90	10.430,11	-	10.430,11	
4.4	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPa, CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	2.806,42	2,15		0,48	6.033,80	-	1.347,08	
4.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	5,90	163,49		163,49	964,59	-	964,59	
4.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAISCAS. AF_06/2014	M2	33,79	163,49		163,49	5.524,33	-	5.524,33	
4.7	GRADES PRE-MOLDADAS EM CONCRETO	UN	190,41	80,00		80,00	15.232,80	7.235,58	15.232,80	
4.8	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 - P	M	112,80	47,40		47,40	5.346,72	5.346,72	5.346,72	
5.0	PINTURA									
5.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	19,84	436,24			8.655,00	-	-	
TOTAL GERAL				216.050,95	72.451,15	200.347,67				

-Ilyton A. Vasconcelos
 Engenheiro Civil
 CREA 28.762-D/PE

Prefeitura Municipal de Araripe
 Equipe de Planejamento Urbano,
 Serviços Públicos

Sônia L. do A.
 Engenheira
 CREA 574



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE CONDADO - PE

LOCAL: Condado - PE

RECURSOS : Próprios

DATA: 03/08/2022

MEMORIA DO BM 04

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	REPETIÇÕES	TOTAL
2	URBANIZAÇÃO						
2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	2,08		9,60		19,97
	passaios (area retangulo)		9,80		1,92		18,82
			4,70		1,30		6,11
			8,60		2,30		19,78
			1,72		8,40		14,45
			18,00		2,25		40,50
			5,25		2,70		14,18
			18,25		1,95		35,59
			13,00		5,40		70,20
			6,80		6,00		40,80
			8,00		0,90		7,20
			9,15		0,90		8,24
			10,50		3,60		37,80
			13,00		1,80		23,40
			2,65		4,80		12,72
			3,80		3,80		14,44
			10,30		2,50		25,75
			1,80		0,60		1,08
			10,35		2,10		21,74
			10,30		1,90		19,57
			4,55	2,08		2,00	4,73
			4,60	1,92		2,00	4,42
			2,70	4,30	2,00	2,00	7,00
			36,00	2,50			90,00
						total	558,49
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
3.12	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN					

Waldemir A. Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA 28.762-D/PE

Secretaria Municipal de Planejamento
Urbanos, Obras e Serviços Públicos

Secretaria Municipal de Planejamento
Urbanos, Obras e Serviços Públicos
CREA 28.762-D/PE

3.15	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M						210,00
3.16	POSTE RETO SIMPLES GALVA FOGO C/4M DE ALTURA UTIL COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	UN						25,00
3.17	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN						8,00
3.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M						500,00
3.19	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Unid.						50,00
3.20	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPORE DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Unid.						4,00
3.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Unid.						1,00
3.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Unid.						3,00
4	BANCOS /PRE-MOLDADOS							
4.7	GRADES PRE-MOLDADAS EM CONCRETO	UN						38,00
4.8	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M						39,60
								8,10
								47,70

Idynton A. Vasconcelos
 Engenheiro Civil
 CREA 28.762-D/PE

Sociedade de Engenharia Civil
 CREA 28.762-D/PE



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 05 (final)

CONTRATADA: VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTO ME CNPJ: 04.393.361/0001-04

RECURSO : PRÓPRIOS

RESP. TÉCNICO : CLAYTON DE ARAÚJO VASCONCELOS

CREA : PE 028762 - PE

LOCALIZAÇÃO : CENTRO - CONDADO - PE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE CONDADO - PE

VALOR DO CONTRATO: R\$ 196.996,05

PROCESSO LICITATORIO: 018/2021

ORDEM DE SERVIÇO: 04/01/2022

CONTRATO: 042/2021

PERÍODO DE: 03/08/2022 a 16/08/2022

DATA DA MEDIÇÃO: 16/08/2022

VALOR DO B.M : R\$ 11.764,75

PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 (meses)

INÍCIO DA OBRA: 10/01/2022

TERMINO DA OBRA: 10/06/2022

TOMADA DE PREÇO: 002/2021

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Previsto	Quantidade		Financeiro		
					Medido no período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o Período
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	224,07	6,00		6,00	1.344,42	-	1.344,42
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF. 05/2018.	M²	82,52	286,80		286,80	23.666,74	-	23.666,74
1.3	DEMOUÇA DE MEIO-FIO.	M	3,41			-	-	-	-
							25.011,16		25.011,16
2	URBANIZAÇÃO								
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	45,55	110,00		110,00	5.010,50	-	5.010,50
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF. 06/2016. P	M	43,62	136,20		136,20	5.941,04	-	5.941,04
2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 12/2015	M²	71,80	558,49		558,49	40.099,58	-	40.099,58
2.3									

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO DE VASCONCELOS
Felipe Balbino Araújo de Souza
Secretário Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos
Portaria nº 003/2021

Clayton A. Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA 28.762-D/PE

Sa. M. C. B. B.
Engenheira
CREA 57.



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE CONDADO - PE

LOCAL: Condado - PE
RECURSOS : Próprios

DATA: 16/08/2022

MEMORIA DO BOLETIM 05

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	REPETIÇÕES	TOTAL
4	BANCOS /PRE-MOLDADOS						
4.4	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3					
	base dos pilares pre moldados		0,20	0,20	0,20	34,00	0,27
							0,27
5.0	PINTURA						
5.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOES, INCLUSO	M2					
	muretas		34,00	1,00			34,00
			3,80	0,95			3,61
			5,00	0,90			4,50
			3,90	0,80			3,12
	area de um triangulo		11,90	0,90		2,00	5,36
			13,35	0,84		2,00	5,61
			1,00	0,10			0,10
	base do letreiro		51,60	0,30			15,48
			41,00	0,10			4,10
			37,35	0,20			7,47
	rampa		11,00	1,00		2,00	5,50
	patamar da rampa		1,00	0,92			0,92
	bancos		1,55	0,60		4,00	3,72
			0,50	0,60		2,00	0,60
			2,50	0,60		4,00	6,00
			2,20	0,60		4,00	5,28
			3,15	0,60		4,00	7,56
			3,00	0,60		4,00	7,20
			3,80	0,60		8,00	18,24

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
Felipe Balduino Muniz de Araújo
Secretário Mun. de Planejamento
Urbano, Obras e Serviços Públicos
Portaria nº 003/2021

Clayton A. Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA 28.762-D/PE

